

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG

Praça 19 de Março, 304, Centro

Cnpj nº 18.457.200/0001-33

Obra
PROJ. 007/2023 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E
ANEXOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Minas
Gerais
ORSE - 11/2022 -
Sergipe
SETOP - 10/2022 - Minas
Gerais
SUDECAP - 12/2022 -

B.D.I.
28,63%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		5.093.16	5.093.16			
2	FUNDAÇÕES	100,00%	80,00%	20,00%		
		30.687.43	24.549.94	6.137.49		
3	SUPERESTRUTURAS - VIGAS CINTAS/LAJES/PILARES	100,00%	20,00%	80,00%		
		45.821.85	9.164.37	36.657.48		
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	100,00%	70,00%	30,00%		
		24.074.28	16.852.00	7.222.28		
5	REVESTIMENTOS INT/EXT. DE PAREDES	100,00%		40,00%	20,00%	40,00%
		35.383.65		14.153.46	7.076.73	14.153.46
6	PISOS	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%
		13.122.18		2.624.44	5.248.87	5.248.87
7	COBERTURA	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%
		28.300.31		5.660.06	16.980.19	5.660.06
8	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA - JANELAS E PORTAS	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%
		16.705.31		3.341.06	10.023.19	3.341.06
9	HIDROSSANITÁRIOS / LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		23.147.53				23.147.53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	30,00%	50,00%
		4.394.51		878.90	1.318.35	2.197.26
11	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		15.308.87			3.061.77	12.247.10
12	DIVERSOS	100,00%				100,00%
		1.067.77				1.067.77
Porcentagem			22,9%	31,54%	17,98%	27,59%
Custo			55.659,47	76.675,17	43.709,10	67.063,11
Porcentagem Acumulado			22,9%	54,43%	72,41%	100,0%
Custo Acumulado			55.659,47	132.334,64	176.043,74	243.106,85

Adelmo Angelo de Moura
 Eng. Civil - Crea nº 51071/D