

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS - MG**

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
OBRA - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FARMACIA DE MINAS				PROJETO - PROJ.004/2022 A				DATA: abril-23					
R\$ 119.066,20				INICIO DA OBRA: APÓS ORDEM DE SERVIÇO									
ENDEREÇO - RUA 12, CENTRO, CANÁPOLIS - MG				TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ C/ BDI R\$	MESES									
				Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
<b>A</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FARMACIA DE MINAS</b>												
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,46	7.690,01	100	7.690,01		0,00		0,00		0,00		
02	INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	37,90	45.125,19	50	22.562,59	50	22.562,59		0,00		0,00		
03	VEDAÇÃO	8,30	9.878,00	20	1.975,60	60	5.926,80	20	1.975,60		0,00		
04	REVESTIMENTO	11,42	13.600,83		0,00	30	4.080,25	70	9.520,58		0,00		
05	PISO	8,41	10.012,43		0,00	25	2.503,11	70	7.008,70	5	500,62		
06	ESQUADRIAS	3,11	3.700,32		0,00	45	1.665,14		0,00	55	2.035,18		
07	COBERTURA	10,02	11.932,69		0,00		0,00	60	7.159,62	40	4.773,08		
08	PINTURA	6,88	8.194,63		0,00		0,00	40	3.277,85	60	4.916,78		
09	INST. HIDRAULICAS / PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO	0,37	439,41		0,00	100	439,41		0,00		0,00		
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS	4,07	4.846,20		0,00	20	969,24	60	2.907,72	20	969,24		
11	DIVERSOS	2,91	3.467,88		0,00		0,00	20	693,58	80	2.774,30		
12	0	0,15	178,62		0,00		0,00		0,00	100	178,62		
		-											
		-											
	TOTAL SIMPLES (%)				27,07		32,04		27,33		13,56		
	TOTAL ACUMULADO (%)	100,00	119.066,20		27,07		59,11		86,44		100,00		
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)				32.228,20		38.146,54		32.543,64		16.147,81	-	
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				32.228,20		70.374,74		102.918,39		119.066,20	119.066,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS - MG**

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>													
OBRA - REFORMA DA EDIF EXISTENTE SEDE DA REDE FARMACIA DE MINAS				PROJETO - PROJ.004/2022 B				DATA: abril-23					
R\$ 51.478,08				INICIO DA OBRA: APÓS ORDEM DE SERVIÇO									
ENDEREÇO - RUA 12, CENTRO, CANÁPOLIS - MG				TIPO DO SERVIÇO: REFORMA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ C/ BDI R\$	MESES									
				Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
<b>B</b>	<b>REFORMA DA SEDE DA FARMACIA DE MINAS</b>												
01	Serviços Preliminares	10,30	5.303,52	100	5.303,52		0,00		0,00		0,00		5.303,52
02	Infra estrutura E Superestrutura	-	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
03	Vedação	-	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04	Revestimento	-	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05	Revestimento externo	-	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06	Piso	30,98	15.948,33	20	3.189,67	20	3.189,67	40	6.379,33	20	3.189,67		15.948,33
07	Esquadrias	10,13	5.215,77	20	1.043,15		0,00	70	3.651,04	10	521,58		5.215,77
08	Cobertura	6,69	3.445,06		0,00	100	3.445,06		0,00		0,00		3.445,06
09	Pintura	32,89	16.931,58		0,00		0,00	40	6.772,63	60	10.158,95		16.931,58
10	Prevenção e Combate a Incêndio, Material e Mão de Obra	1,45	747,16		0,00	100	747,16		0,00		0,00		747,16
11	Instalação Elétrica/ telefonia/Rede/HIDROSANIT.	5,00	2.576,40	80	2.061,12		0,00		0,00	20	515,28		2.576,40
12	Diversos	1,76	903,97		0,00		0,00		0,00	100	903,97		903,97
13	Limpeza		406,30		0,00		0,00		0,00	100	406,30		406,30
	TOTAL SIMPLES (%)				22,53		11,57		8,41		2,58		
	TOTAL ACUMULADO (%)		51.478,08		22,53		34,10		42,51		45,09		51.478,08
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$) CONTT. PART.				11.597,46		7.381,88		16.803,00		15.695,74		
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				11.597,46		18.979,34		35.782,34		51.478,08		51.478,08
	TOTAL DA OBRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA												<b>170.544,27</b>