



## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Canápolis

Projeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ em Vias Urbanas nos Loteamentos, Rivanildo Pereira e Diqum

Responsável Técnico: Adelmo Ângelo de Moura - Engenheiro Civil

Nº CREA/CAU: 51071/D-MG

Data: 01/06/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	LOTEAMENTO RIVANILDO PEREIRA	346.216,57	14,06	259.662,43	75,00	69.243,31	20,00	17.310,83	5,00						
2	LOTEAMENTO DIQUIM	2.116.592,12	85,94	952.466,45	45,00	740.807,24	35,00	423.318,42	20,00						
<b>TOTAL</b>		<b>2.462.808,69</b>	100,00	1.212.128,88	49,22	810.050,56	32,89	440.629,25	17,89						
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>2.462.808,69</b>	100,00	1.212.128,88	49,22	2.022.179,44	82,11	2.462.808,69	100,00						