

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE CANAPOLIS

Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município

Item	Discriminação	ETAPAS				PESO	VALOR OBRA/SERV. R\$
		1		2			
		%	R\$	%	R\$	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,00%	3.270,31	40,00%	2.180,21	0,97	5.450,52
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.659,06		-	0,30	1.659,06
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	4.286,30		-	0,77	4.286,30
4.0	OBRAS VIÁRIAS	100,00%	431.569,35		-	77,13	431.569,35
5.0	DRENAGEM		-	100,00%	60.931,62	10,89	60.931,62
6.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		-	100,00%	41.265,87	7,37	41.265,87
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	100,00%	14.385,73	2,57	14.385,73
						100,00	559.548,46
	R\$ TOTAIS		440.785,02		118.763,43		
	R\$ TOTAIS ACUMULADOS		440.785,02		559.548,45		
	% MENSAL	78,78		21,22			
	% ACUMULADA	78,78		100,00			