

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG

Secretaria Municipal de Obras e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO - 001/2024 - EMPREITADA GLOBAL

OBRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR DE CANÁPOLIS- MG

ENDEREÇO - RUA 15, ESQUINA COM RUA 16, CANÁPOLIS-MG

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$291.795,46

REGIME DE EXECUÇÃO - EMPREITADA GLOBAL

PROJETO - 001/2024

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO/REFORMA / MELHORIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		ACUMULADOS	
				SIMPLES (%)	VALOR R\$	SIMPLES (%)	VALOR R\$	SIMPLES (%)	VALOR R\$	SIMPLES (%)	VALOR R\$	AC. EXEC. (%)	VALOR R\$ AC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	982,38	0,34%	100,00	982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	982,38
2	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA - BOXs / DEPÓSITO E MUROS	75.425,05	25,85%	70,00	52797,53	30,00	22627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	75425,05
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - BOXs / DEPÓSITO E MUROS	27.771,41	9,52%	70,00	19439,99	30,00	8331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	27771,41
4	PISOS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	14.269,29	4,89%	0,00	0,00	50,00	7134,65	50,00	7134,65	0,00	0,00	100,00%	14269,29
5	PINTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	37.294,35	12,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26106,04	30,00	11188,30	100,00%	37294,35
6	COBERTURA - - AMPLIAÇÃO E REFORMA	33.844,40	11,60%	0,00	0,00	100,00	33844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	33844,40
7	ESQUADRIAS METALICAS AMPLIAÇÃO E REFORMA - PORTAS E JANELAS NOVAS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA E ARTESANAL	37.858,40	12,97%	0,00	0,00	70,00	26500,88	30,00	11357,52	0,00	0,00	100,00%	37858,40
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	8.854,03	3,03%	0,00	0,00	30,00	2656,21	50,00	4427,02	20,00	1770,81	100,00%	8854,03
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	12.754,59	4,37%	80,00	10203,68	20,00	2550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12754,59
10	REVESTIMENTOS DE PAREDE	38.560,05	13,21%	0,00	0,00	40,00	15424,02	50,00	19280,03	10,00	3856,01	100,00%	38560,05
11	DIVERSOS / VIDROS	4.181,50	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4181,50	100,00%	4181,50
	VALOR TOTAL E POR MEDIÇÃO	291.795,46	100,00%		83.423,58		119.070,02		68.305,25		20.996,62		291.795,46
	TOTAL (%):	100,00%		28,59%	28,59%	40,81%	69,40%	23,41%	92,80%	7,20%	100,00%		
	TOTAL (R\$): RECURSO PRÓPRIO	R\$ 291.795,46			83.423,58		202.493,59		270.798,85		291.795,46		

ADELMO ANGELO DE MOURA

ENG. CIVIL CREA 51071/D